JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE RIONEGRO. Acta No.60

ACTA No.60

FECHA: Diciembre 15 de 2020

HORA: 10:00 am

LUGAR: Secretaria de Desarrollo Territorial.

Cargo Presidenta Junta Miembro de la Junta OS TRAMOS 8, 12 Y 11.1 CARGO Director de obra Residente de obra Residente de obra Residente de interventoria
Miembro de la Junta OS TRAMOS 8, 12 Y 11.1 CARGO Director de obra Residente de obra Residente de obra
Miembro de la Junta Miembro de la Junta Miembro de la Junta OS TRAMOS 8, 12 Y 11.1 CARGO Director de obra Residente de obra Residente de obra
Miembro de la Junta Miembro de la Junta OS TRAMOS 8, 12 Y 11.1 CARGO Director de obra Residente de obra Residente de obra
OS TRAMOS 8, 12 Y 11.1 CARGO Director de obra Residente de obra Residente de obra
OS TRAMOS 8, 12 Y 11.1 CARGO Director de obra Residente de obra Residente de obra
CARGO Director de obra Residente de obra Residente de obra
Director de obra Residente de obra Residente de obra
Residente de obra Residente de obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Supervisión Municipio
Supervisión Municipio
Director de obra
Residente interventoria
Residente de obra
Residente de obra
Apoyo Supervisión
Apoyo Supervisión

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación acta No. 59.
- 2. Informe del Comité de obra del Tramo 8 y 12 y avances de estas.
- 3. Informe del Comité de obra del Tramo 11.1 y avances de estas.
- 4. Varios.

JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE RIONEGRO. Acta No.60

DESARROLLO:

- 1. Aprobación acta No. 59, la cual fue remitida por correo electrónico a los miembros y revisada por ellos. Se aprueba por unanimidad.
- 2. Informe del Comité de obra del Tramo 8 y 12 y avances de estas:

El ingeniero Juan Carlos Aristizabal inicia su exposición acerca del avance Proyecto: Tramo 8-12 - (Belén - Fiscalía)-Contrato No 038 de 2019. Se adjudicó en el mes de abril de 2019 a la empresa EXPLANAN S.A.S. Este se dividió en dos tramos: Belén-maderas don Artemio y Maderas don Artemio- Fiscalía.

El porcentaje de avance físico de la obra ejecutada es del 34.60% y un porcentaje de atraso del 1.11%, atraso que se traduciría en 7 días. La empresa interventora es SOMOS RIONEGRO SAS. Con esta obra se generan 153 empleos. Se han ejecutado las siguientes actividades:


- Instalación de Loseta Táctil Guía para anden de calzada izquierda, ubicado entre las abscisas Km 1+670 al Km 1+750 y entre Km 1+765 al Km 1+830.
- Instalación de malla electrosoldada para anden de calzada izquierda, ubicado entre las abscisas Km 1+670 al Km 1+750 y entre Km 1+765 al Km 1+830.
- Construcción de anden en concreto de 21MPa con espesor de 10cm en calzada izquierda, ubicado entre las abscisas Km 1+670 al Km 1+750 y entre Km 1+765 al Km 1+830.
- Construcción de cerramiento en bloque y malla eslabona en costado derecho en el sector de CNCH, abscisas Km 0+630 al Km 1+000 se está instalando la malla eslabonada.
- Construcción de anclajes pasivo en costado izquierdo sobre talud, entre Km 1+180 al Km 1+240.
- Instalación de geotextil Tr-3000 en calzada derecha, entre las abscisas Km 1+890 al Km 1+920.
- Instalación de Postes de 14m x 700kg para la red de energía.
- Riego y compactación de base granular entre Km 1+600 al Km 1+680 en calzada derecha, segunda capa.

Se realizó un rediseño por un separador del tren ligero, pensando a futuro. Se trasladó la red de gas hacia el andén de la calzada derecha, los ductos y cajas para el alumbrado público. Modificación porque el Vox que hoy tiene la quebrada La Herradura no tiene las condiciones, por lo cual se realizarán unos puentes. Queda pendiente el inicio de obras Nutresa-Fiscalía para el próximo año, esta tendrá un muro de contención, dos puentes, glorieta y una calle peatonal, sobre la quebrada y siete paraderos de buses intercalados, esta obra es más compleja en términos de construcción por el tema del alcantarillado que está obsoleto. Se realizará compensación de árboles, es decir por uno talado, la siembra de tres. Se han firmado dos otrosíes para su ejecución en lo contractual, dando ampliación en plazo. Se mantiene el presupuesto inicial.

En noviembre del año 2019, se suspendió el contrato y se retoma en agosto de 2020. Fecha estimada de terminación, octubre de 2021.

JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE RIONEGRO. Acta No.60

El residente de interventoría manifiesta que se tiene disponible los informes de interventoría y de obra. Se estudiará la calibración de diseño lo que representaría un rediseño de la obra. Se espera que esto no implique adiciones superiores a lo normado en la contratación estatal.



3. Informe del Comité de obra del Tramo 11.1 y avances de estas:

El Tramo 11.1 (La Panera - Comando), No IP 002 – 2020, tiene un porcentaje de avance físico de la obra ejecutada del 78.80%, con un porcentaje de atraso del 14.20%, atraso que se traduce en 26 días. La firma contratista por parte de la empresa CONSORCIO VIAL RIONEGRO y la empresa interventora SOMOS RIONEGRO SAS. Con esta intervención vial o proyecto se generan 41 empleos. Construye la obra EDESO.

El atraso de la obra se debe al cambio de contratista, se dio por terminado el contrato con la empresa Conasfaltos, por la reorganización financiera que este contratista tenía. La obra tendrá ciclorutas, andenes y zonas verdes. Con la actual empresa, se inicio el contrato de obra el 16 de Julio de 2020. A esta obra se le adiciona una prorroga hasta el mes de febrero de 2021. Hay un trámite para incrementar un 34% en el presupuesto.

Cuentan con equipo social, ambiental y de ISO. El invierno ha afectado el desarrollo de la obra. Se deja la obra civil para el alumbrado público. Se entregarán los carriles a nivel de asfalto. Mencionan que la obra de La Panera a Alto Vallejo se hará por obligaciones.


Sobre este tramo quedan pendientes las siguientes actividades:

 Pendiente recibo de colector de aguas residuales y de lluvias (construidas por Conasfaltos) por parte del Municipio.

JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acta No.60

- Margen Derecha: Se procede con el retiro del poste localizado sobre la cicloruta en la abscisa K0+250. Inicia construcción de cordonería para separador isleta en el sector del comando que divide los carriles principales del de aproximación. Se procede con la colocación de MDC 19 entre las abscisas K0+580 a KO+610. Continúa colocación de grama sobre zonas verdes del proyecto.
- Se instala MDC 19 entre las abscisas K0+320 a K0+440 con espesor promedio de 15.5cm. Se aplica MDC 19 sobre cicloruta sector cristales y EPM. Se aplica base granular y capa de MDC 25 sobre el paradero de Reserva Plaza. Finaliza colocación de concreto para andén pendiente en el sector de Linda Granja.
- Carrera 79: Finalizaron las demoliciones y excavaciones hasta nivel de subrasante. Pendiente proceder con los reemplazos. EPM inició reposición de tubería aguas residuales en el sector de la PQR.
- Se está a la espera de recibir la instrucción por parte del Municipio para poder intervenir en la conexión de aguas lluvias en caño Gallinero y el sector Linda Granja.



Varios: 3.

La reunión se realizó en dos momentos, a las 10 am fue con el Comité de obra del Tramo 8 y 12. Posteriormente a las 3:30 pm, con el Comité de obra del Tramo 11.1.

Se da por terminada la reginión y en constancia firman:

malia Castaño Carvajal

Presidenta de la Junta de Valorización

Miembro de la Junta de Valorización

JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE RIONEGRO. Acta No.60

January College Gutiérraz

Miembro de la Junta de Valorización

Diego S.

Diego Amador Garzón Sepúlveda

Miembro de la Junta de Valorización

María Patricia Muñoz Sepúlveda

Miembro de la Junta de Valorización

Relatora de la reunión.



PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: F03CO01-02

Versión: 7

Página i de 1

			, ,		4	
	rdina <i>fublecota n</i> acitación			ernum DIlo Pempo	Hora:	18.a.m.
	esentintes.	de propieta	Evento 12	roger de Val	07344.	
Objetivo: Pergui do -	Levrite a	a oba	del Tombo	8,12 4 60	7 2/ 10	me to do
- Obs del 1	111 cm			-)		
Nombres y Apellidos	Documento	Entidad o				
	de Identidad	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
X				. 0		1
Lana Surject whoses	4	101	Hicmas	pahipunbelons		Jan 1
Domocia Umas Salana	A 2106893	Junt Valoring	Mienson	yound vdealegual	194179)	Houary Unios 17.
Thomalia Chitas			. He ulon	Vanala Conte	2117 220 170	6 1/1
W Comment	A	Λ		alia they of	chainso	Gine D
Alan del Holos	11.424511	f. Verousac	ias arreal	alvans Hoyof	com 313 44	71243 OF ALL
Diego Amader 6.5.	15437912			diegoamadorgo		poil.com Direct
new L. MMU 2	FORFITT P	Snolb	. malpu	I.	32707 P16/2	
Jypin C Anshitabo	70.119,910	EXPLANAN	D. Obia	E expancin con	313765386	2 Wyhard
Julian Sauher	109489479	Y EXPLAND	Resterte	Relian. Sandes	313623273	
Juan Manuel Orocco Henas.	1017175866.	Somos.	Residente.	vestr 8.12.intamba@oulo	3117826511	Lu Abrell Que
Toming Betaum	103647437	MpioRung	0 /	2//	31/328039	Taufil
Hup E. Gmiles Pollin	98'502050	DIB Jembral	Spenar 71-1	harais les ens	303612738V	Almijo
U				7' 7		
Elaboró: Profesional Universitario Fecha: Junio 05 de 2018	Revisó: Subsecretario Fecha: Junio 06 de 20	de Comunicaciones y 18	/ Prensa	Aprobó: Comité Coordii Fecha: Junio 29 de 201	nador de MECI y Ca 8	lidad Ver alrespald
Si octo documento co encuentro im						-0



PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: F03CO01-02

Versión: 7

Página 1 de 1

			- <u>- </u>		1, 1,	1 0	11 bomboal	
Fecha:	15 12	2020	Coordina: Justewet	on Valengus	Lugar:	a Resolver of	Hora:	10.4,m
Tipo:	Reunión	X (Capacitación	Comité	Evento	Otro Cual	11 2	- /
Tema:	Junh	de n	presentantes	ord well by	tonois al	how to at the	Val, 11 30 C.	بسر ق
Objetivo:	Peun,		(Comites de	alm de	4 Tramo	18/12 1 4	y masho	11.1
						/ /		
						A Transaction of the Control of the		

Nombrés y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ZAKOS UALIUC	71.773.412	SOHOS	PIR. TUI.	directors.interva	of zerotos	utlook. com
Jorge Attamore Il	72.346.088	SOMOJ	PES. PNT.	residente hauw 11.		
Marcel Roso V.	107712985	CVR.	Res. Osozi	consoraovieling 19	3105162781	MM
ALAN OUSIGNA	716930	cun	DREPROS		JOBNEM	
Maria Algandra Gomer K	1036948780	Ediso	Seperisión	ale androgo merede adams!	3136999843	Augada Gómez K.
David Andris Wohn	1036936801	SDT.	Aford Segrenvijo	C-dmohama	3192031042	Joseph J.
1. 1	6		A			
132						
A V A TENNES AND RESIDENCE OF CALCULATION OF CALCUL		and the property of the state o	M. A. CLI SWIT FLOR WAS A ANY DWAR AND ELECTRONIC AND ANY COMPANY OF THE SWIT			and distribution of the state o

Elaboró: Profesional Universitario Fecha: Junio 05 de 2018 Revisó: Subsecretario de Comunicaciones y Prensa Fecha: Junio 06 de 2018

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad Fecha: Junio 29 de 2018