ACTA No. 61

FECHA: Diciembre 28 de 2020
HORA: 4 pm.
LUGAR: Sala de reuniones de Desarrollo Territorial.

ASISTENTES MIEMBROS	
NOMBRE	CARGO
Amalia Castaño Carvajal	Presidenta de la Junta de Valorización
Yomaira Viñas Sarmiento	Miembro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez	Miembro de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda	Miembro de la Junta de Valorización
ASISTENTES FUNCIONARIOS SUBSECRETARIA DE VALORIZACIÓN	
NOMBRE	CARGO
Ingeniero David Aristizabal	Gerente de Explanan
Robinson Jair Ramírez Forero	Interventoría Consorcio Vías de Rionegro
Santiago Marín	Ingeniero auxiliar - Explanan
Tomás Betancur	Supervisión- Administración Municipal
Inasistentes-Justificación	
María Patricia Muñoz- Asuntos personales	Miembro de la Junta de Valorización

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación acta No. 60
2. Informe del Comité de obra del Tramo 23 y avances.
3. Varios.

DESARROLLO:

1. Aprobación acta No. 60, la cual fue remitida por correo electrónico a los miembros y revisada por ellos. Se aprueba por unanimidad.

2. Informe del Comité de obra del Tramo 23 y avances:

   La obra se contrató con la empresa Explanan, contrato no.006 de febrero de 2019. El avance es de 74%, de los 700 metros, que va desde la Panera hasta el Alto de Vallejo. Para la empresa, este sería el Comité de obra #69. Hay 300 metros con plan parcial Barro Blanco 2 por obligaciones urbanísticas dado el desarrollo de estos con la empresa Bienes y Bienes y otras, el municipio de Rionegro hace intervención de este y lo imputa (o carga) a la cuenta del desarrollador del proyecto, si tienen el musculo financiero. Los recursos ingresan a la Secretaría de Hacienda, ya que se pagan las obligaciones urbanísticas y en esta dependencia se realiza el cuadre financiero a nivel interno. Manifiestan que el contrato es diferente, pero

el tramo no se ha modificado. Desde el Alto de Vallejo hasta Villas de Llanogrande, va en doble calzada y con dos puentes sobre el río Rionegro. Está programado para ser entregado el 30 de junio del 2021 incluyendo también el tramo por obligaciones urbanísticas. Se tiene pensado hacer la pavimentación de la glorieta porque tuvieron problemas con el predio. Faltan dos predios por entregar.

El señor Robinson Ramírez de Interventoría del consorcio vías de Rionegro nos informa que al contrato se le han hecho dos adiciones, una en el mes de mayo y la otra en el mes de diciembre; entre las dos, la adición presupuestal está en un 45% y 50%. Estas adiciones han sido por el empalme del tramo 11 entre La Panera y Alto de Vallejo; además, en el rio, hay unos bajos por la explotación minera y las excavaciones que se hacían ahí. Al lado del puente hubo que reemplazarlo con piedra. El suelo no era competente para cimentar la vía. También por lo de las obligaciones urbanísticas.

En el contrato de interventoría se han hecho tres adiciones, en diciembre de 2019 y mayo y diciembre de 2020 por la ampliación en el plazo al contratista.

Consideran que la fortaleza de la obra y las glorietas de la transversal uno, hacen que se mejore la movilidad y en general el tránsito.

3. Varios:

Los miembros de la Junta solicitan al consorcio un informe escrito y los datos de las adiciones del contrato.

Siendo las 5 p.m. se da por terminada la reunión, para constancia de lo anterior firman:

Amalia Castaño Carvajal
Presidenta de la Junta de Valorización

Yomaira Viñas Sarmiento
Miembro de la Junta de Valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez
Miembro de la Junta de Valorización
Relator de la reunión.

Diego Amador Garzón Sepúlveda
Miembro de la Junta de Valorización

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** FRGCCO01 **Versión:** 8 **Página** 1 de 1

Fecha: 28 MAR 2020 Coordina: Interventoría Valorización Lugar: Sala Reuniones DIT. Tomasal Hora: 4 p.m.

Tipo: Reunión X Capacitación Comité Evento Otro Cuál

Tema: Reunión Junta de representantes de propietarios al proyecto de Valorización

Objetivo: Reunión con comité de obra del tramo 23.

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Robinson Jair Ramirez Forero	1.102'366.219	Interventoría Consorcio Vías de Rionegro	Ingeniero Residente	itramo23rionegro@gmail.com	3182887016	Robinson Ramirez
Santiago Marin	1.037.610.018	Explanan	ingeniero Auxiliar	santiago.marin@explanan.com	3137380587	Santiago M
Alvaro de J Hoyos G	N°424571	Junta Valorización Cuerpo		alvaro.hoyos.g@hotmail.com	3137471243	
Amalia Castaño	42969952	Junta Valorizar	Valorizar	amaliac@misena.edu.co	3127701296	
Diego Amador G.	15437012	Valoriz.	M. Junta V.	diegoamadorgarzon@hotmail.com	3137522287	Diego A.
Yomaira Viñas J.	21068934	Junta Valoriz.	Miembro Junta	yoma.vdea@gmail.com	4941741	Viñas J.
Juan Betancur	1036944370	Rionegro	Supervisión	pbetancur@	3173280390	
David Aristizabal	71619734	Explanan	R.L	gerencia@explanan.com	4440012	

Elaboró: Profesional Universitario **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Revisó:** Direccionamiento Institucional **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Aprobó:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño **Fecha:** noviembre 01 de 2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo